

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

COMMISSION

Direction générale du développement  
de l'outre-mer

Direction financière et technique du  
Fonds européen de développement

# FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D.

## Financement et exécution des projets

31 March 1963

N. B. Le présent document remplace tous les documents précédents

**FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -**  
**Financement et exécution des projets**

**N. B. Le présent document remplace tous les documents précédents**

1

AVIS IMPORTANT

La prochaine situation du

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -  
Financement et exécution des projets

sera établie en date du 31 mai 1963.

Liste des abréviations:

Décision Comm.	= Date de la Décision de la Commission pour le projet
Approb. Conseil	= Date de l'approbation du projet par le Conseil
Prep	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/C	= Appel à la concurrence n° ... lancé pour ...
ouv	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
M	= Marché passé
Rp	= Réception provisoire prononcée le ...
Rd	= Réception définitive prononcée le ...

# FINANCEMENT ET EXECUTION DES PROJETS

en date du 31 mars 1963

3

Classement des fonds affectés au titre de l'annexe B prévu à l'article 3 de la Convention d'Application du 25 mars 1958.

(Montants arrondis en milliers d'u/c)

	<u>BELGIQUE +)</u>			<u>FRANCE +)</u>			<u>ITALIE +)</u>			<u>PAYS - BAS +)</u>		
	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant
Conventions de Financement signées	20	29	18.968	153	269	393.932	3	4	4.760	2	4	7.458
Conventions de Financement à la signature	1	1	80	1	1	567	-	-	-	-	-	-
Conventions de Financement en préparation (décisions de Financement prises)	1	1	65	10	11	8.285	-	-	-	1	2	2.125
		31	19.113		281	402.784		4	4.760		6	9.583

<u>R E C A P I T U L A T I O N</u>			
	Nombre	Projets	Montant
Conventions de Financement signées	178	306	425.118
Conventions de Financement à la signature	2	2	647
Conventions de Financement en préparation (décisions de Financement prises)	12	14	10.475
		322	436.240

Travaux en régie et similaire pour un montant de 23.207

282 Appels à la concurrence lancés pour un montant de 235.454

+ ) Cette situation adopte le système de groupement suivi à l'annexe B et ne tient donc pas compte des changements de souveraineté intervenus depuis 1957.

# FINANCEMENT ET EXECUTION DES PROJETS

en date du 31 mars 1963

## CLASSEMENT PAR SECTEUR D'INTERVENTION

Classement des fonds affectés au titre de l'annexe B prévu à l'article 3 de la Convention d'Application du 25 mars 1958.

(Montants arrondis en milliers d'u/c)

Carac- tère	Secteur d'intervention	T O T A L		BELGIQUE <sup>+</sup> )		FRANCE <sup>+</sup> )		ITALIE <sup>+</sup> )		PAYS-BAS <sup>+</sup> )	
		Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant
S O C I A L	Enseignement & formation prof.	67	74.465	1	210	65	73.456	-	-	1	799
	S a n t é	46	38.079	2	318	42	35.571	1	2.150	1	40
	Hydraulique	16	14.223	-	-	16	14.223	-	-	-	-
	Urbanisme	13	9.021	5	2.274	8	6.747	-	-	-	-
	Etudes & recherches	21	12.756	4	1.197	13	4.121	1	20	3	7.418
	Divers	9	7.417	1	98	7	5.993	-	-	1	1.326
	TOTAL	172	155.961	13	4.097	151	140.111	2	2.170	6	9.583
E C O N O M I Q U E	Infrastructure (Transport et Communications)	103	198.394	8	8.709	94	187.585	1	2.100	-	-
	Agriculture et élevage	44	81.301	7	5.723	36	75.088	1	490	-	-
	Etudes & recherches	3	584	3	584	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	150	280.279	18	15.016	130	262.673	2	2.590	-	-
T O T A L		322	436.240	31	19.113	281	402.784	4	4.760	6	9.583

<sup>+</sup>) Cette situation adopte le système de groupement suivi à l'annexe B et ne tient donc pas compte des changements de souveraineté intervenus depuis 1957.

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
1/B/CB/S 7.4.1959	20.2.59 -	11.11.002 B/CB/02/58	Travaux anti-érosifs C.E.C. à Luluabourg	654	A/C 2: Rd 26.1.62 A/C 3: M 27.10.59 A/C 8: M 7.3.60 A/C 10: M 7.4.60
	20.2.59 -	11.11.003 B/CB/03/58	Travaux d'infrastructure C.E.C. à Ruashi (Elisabethville)	400	A/C 6: Rp 18.11.60 A/C 9: M 15.4.60
	20.2.59 -	11.11.004 B/CB/04/58	Travaux d'infrastructure C.E.C. à Stanleyville	600	A/C 4: M 22.2.60 A/C 5: M 22.2.60
31/B/CB/E 6.5.1960	13.2.60 17.4.60	12.11.001 B/CB/05/59	Ponts sur les rivières Lubilash et Luilu	500	Prep
48/B/CB/E 21.6.1961	30.6.60 5.11.60	12.11.003 B/CB/08/59	Plan d'aménagements agricoles Province Léopoldville: Prospection systématique de l'Ouest de la Province de Léopoldville	500	Prep
80/B/CB/E 21.6.1961	30.6.60 5.11.60	12.11.004 B/CB/09/59	Aménagements agricoles au Katanga	1.490	Prep
153/B/RC/S 2.10.1962	20.7.62 -	11.11.005 RC/P/62/3	Evacuation des eaux Lemba-Est	400	A/C 272: aménagt. réseau; ouv. 21.5.63
	20.7.62 -	11.11.006 RC/P/62/5	Travaux anti-érosifs dans le quartier du Parc à Matadi	98	A/C 273: travaux - aménagt.; ouv. 21.5.63
184/B/RC/E 1.2.1963	19.12.62 21.1.63	12.11.005 B/RC/P/62/19	Route de l'Ituri (Madula - km 150)	4.415	A/C 274: aménagt. route; ouv. 20.5.63
	19.12.62 21.1.63	12.11.006 B/RC/P/62/20	Route Kwango-Kengue	2.462	A/C 275: aménagt. route; ouv. 20.5.63
TOTAL			10 PROJETS	11.519	





31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
3/B/RU/E 7.4.1959 14.6.1961	(20.2.59) 5.6.61 31.3.59	12.12.001 B/RU/03/58	Amélioration de la route Bugarama-Muramvya	584	A/C 7: amélior.route; Rp Projet achevé
	20.2.59 31.3.59	12.12.002 B/RU/04/58	Piste de pénétration Rwesero- Kinyinya	120	Travaux effectués en régie
22/B/RU/E 7.7.1960	19.1.60 8.3.60	12.12.004 (1) B/RU/17/59	Etude globale pour le développe- ment du Rwanda-Burundi	65	Etudes achevées 20.11.61 Projet exécuté
28/B/RU/S 6.5.1960	16.12.59 -	11.12.002 B/RU/13-14/59	Hôpitaux ruraux de Chibitoke et Kanyanza	130	A/C 109: constr. 2 hôp; M30.10.61 A/C 282:fournit.;ouv.10.6.63
	16.12.59 -	11.12.003 B/RU/16a/59	Voierie dans les cités africaines d'Usumbura	220	A/C 119 trav. voirie; Rp 25.6.62 projet achevé
119/B/RU/E-S 28.2.1962	19.12.61 -	11.12.007 B/RU/26/61	Hôpital Rutana et maternité N'Gozi	188	Prep
162/B/BU/E 11.10.1962	28.2.62 (13.4.62) 25.7.62	12.12.009 B/RU/24a/61	Reconstruction de 6 ponts sur la route Muramvya - Kitega	186	Prep
165/B/BU/E 4.1.1963	9.10.62 11.11.62	12.12.012 B/BU/01/62	Création de 500 ha de thé dans la région de Bugarama-Busangana	1.020	Prép.
185/B/BU/E	19.12.62 2.2.63	12.12.014 B/BU/03/62	Recherches théicoles	80	en préparation
TOTAL			9 PROJETS	2.593	

(1) Ce projet est commun avec le Rwanda.

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
2/B/RU/S 7.4.1959 14.6.1961	(20.2.59) 5.6.61 -	11.12.001 B/RU/01/59	Etude de la mise en valeur de la région Mayaga-Bugesera (1ère tranche)	778	A/C 1: bac à moteur; M 24.2.60 études terminées; trav. voie d'accès en régie
22/B/RU/E 7.7.1960	19.1.60 8.3.60	12.12.004 (1) B/RU/17/59	Etude globale pour le développement du Rwanda-Burundi	65	Etudes achevées 20.11.61 Projet exécuté
58/B/RU/E 16.12.1960	14.9.60 13.11.60	12.12.005 B/RU/01ab/59	Mise en valeur du Bugesera-Mayaga (2ème tranche)	374	Exécution, en principe, en régie Etude en cours 1.8.61
87/B/RU/S 8.11.1961	30.6.61 -	11.12.004 B/RU/15/59	Ecole technique agricole à Astrida	210	Prep
115/B/RU/S 8.1.1962	18.10.61 -	11.12.005 B/RU/19a/61	Carte pédologique de la Région du Mayaga-Bugesera	40	Etude en cours 6.2.62 Projet achevé
	18.10.61 -	11.12.006 B/RU/19d/61	Etude pour l'aménagement de la Nyawarongo	314	Etude en cours
119/B/RU/E-S 28.2.1962	9.11.61 8.1.62	12.12.008 B/RU/20b/61	Création d'un bloc de 500 ha de thé dans la région de la Mulindi	932	Prep
125/B/RU/E 6.4.1962	19.12.61 5.2.62	12.12.007 B/RU/19c/61	Mise en valeur du Mayaga	501	Exécution en régie
136/B/RU/E 29.6.1962	28.2.62 13.4.62	12.12.010 B/RU/24cd/61	Achat matériel routier et étude axe A	350	Prép
164/B/RW/E 6.2.1963	9.10.62 11.11.62	12.12.011 B/RW/01/62	Création de 500 ha de thé dans la région Shangugu	1.000	Prép
175/B/RW/E 21.2.1963	9.11.62 15.12.62	12.12.013 B/RW/02a/62	Mise en valeur Mayaga (1er périmètre)	280	Prép
TOTAL			10 PROJETS	4.844	

(1) voir Burundi

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
90/F/AL/E-S 2.2.1962	13.4.61 5.6.61	12.27.101 F/AL/06/60	Travaux d'amélioration pastorale Djelfa	1.479	Prep
	13.4.61 5.6.61	12.27.102 F/AL/08-09/60	Construction et équipement de 526 postes de Société Agricole de Prévoyance	7.170	Prep
	27.6.61 -	11.27.101 F/AL/01/60	Construction 4 écoles ménagères agricoles	911	Prep
	27.6.61 -	11.27.102 F/AL/02/60	Construction 15 centres de forma- tion prof. agricole	2.734	Prep
	27.6.61 -	11.27.103 F/AL/12/60	Centre d'apprentissage à Tlemcen	148	Prep
	27.6.61 -	11.27.104 F/AL/13/60	Centre d'apprentissage à Bougie	276	Prep
	30.6.61 -	11.27.105 F/AL/16/60	Six hôpitaux blocs de 120 lits en diverses localités	4.962	A/C 175: constr; M 18.2.63
123/F/SA/S 25/6/1962	17.1.62 -	11.27.201 F/SA/01/61	Centre formation professionnelle accélérée	316	Prép.
137/F/SA/E	28.2.62 13.4.62	12.27.201 F/SA/07/61	Palmeraies de l'Oued R'Hir	2.431	Prép.
TOTAL			9 PROJETS	20.427	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
11/F/CA/S 9.4.1960	17.6.59 -	11.22.201 F/CA/04/58	Construction d'un pavillon d'hos- pitalisation Meiganga	52	A/C 64: constr; M 3.5.61 A/C 125: fourn.équipem.; M 11./20.4.62
	17.6.59 -	11.22.202 F/CA/05/58	Construction d'un pavillon d'hos- pitalisation à N'Tui	30	A/C 65: constr; Rp 28.12.61 A/C 125: fourn.équipem.; M 11./20.4.62
	17.6.59 -	11.22.203 F/CA/06/58	Création de points d'eau dans la subdivision Mora	249	A/C 58: creusem.6 mares; Rd4.6.62 A/C 140: " 10 puits; Rp25.5.62
12/F/CA/E 1.4.1960	17.6.59 2.9.59	12.22.201 F/CA/01/58	Reconstruction de 4 postes à quai du port de Douala	3.565	A/C 57: reconstr.; M 25.9.61
42/F/CA/E 9.1.1961	11.3.60 8.5.60	12.22.202 F/CA/10/58	Achat d'une drague pour le port de Douala	892	A/C 101: fourn.drague; M 14.8.62
62/F/CA/E 19.1.1961 24.7.1962	14.9.60 14.11.60	12.22.203 F/CA/12/59	Tronçon Pitoa-Figuil de la route Garoua-Maroua	1.337	A/C 82: fourn. cut-back; Rd 27.12.61 A/C 89: bitumage; M 30.8.61
	14.9.60 14.11.60	12.22.204 F/CA/14a/59	Amélioration de l'élevage en Adamaoua	500	A/C 160: action san; M 17.3.62
	(14.9.60) 7.3.62 14.11.60	12.22.205 F/CA/16/59	Aménagement de la piste N'Kolebitye-N'Kolenieng	758	A/C 151: aménagement; M 15.2.62
94/F/CA/E-S 8.9. 1961	30.6.61 -	11.22.204 F/CA/22/60	Formations sanitaires Nord Cameroun	2.107	A/C 262: constr.; ouv. 2.5.63
	30.6.61 -	11.22.205 F/CA/24b/60	Adduction d'eau à N'Gaoundere	383	Prep
TOTAL page 1			10 PROJETS	9.873	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 10 projets	9.873	
94/F/CA/E-S (suite) 8.9.1961	30.6.61 -	11.22.206 F/CA/31/60	Ecole Normale supérieure à Yaoundé	1.069	A/C 252 ; constr. ; ouv. 7.3.63
	30.6.61 18.8.61	12.22.206 F/CA/15a/59	Route Tignere-Kontcha	494	A/C 214: Trav.rout.; M 12.12.62
	30.6.61 18.8.61	12.22.207 F/CA/20/60	Conservation des sols et lutte anti-érosive	717	A/C 195: fourn.mat.; M 25.8.62
	30.6.61 18.8.61	12.22.208 F/CA/27/60	Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo	1.985	A/C 184: trav.et bitumage: Ap M 14.12.62
	30.6.61 18.8.61	12.22.209 F/CA/29/60	Pont rail route Edea	729	A/C 197: constr.pont;
	30.6.61 18.8.61	12.22.210 F/CA/32/60	Piste des terres noires	344	Prep
101/F/CA/E 4.12.1961	26.7.61 29.10.61	12.22.211 F/CA/30/60	Route Maroua-Mora	871	Etude pr couvert.aérienne exécutée Prep 20.2.62
116/F/CA/E 22.10.1962	18.12.61 5.2.62	12.22.213 F/CA/33/61	Route N'Gaoundéré-Garoua	2.714	A/C 236: trav.rout.; Ap
146/F/CA/S 14.8.1962	8.6.62 -	11.22.207 F/CA/38/62	Adduction d'eau de M'Balmayo	227	A/C 256 ; adduct. eau ; Ap
152/F/CA/E 16.1.1963	9.11.61 6.1.62	12.22.212 F/CA/18/60	Chemin de Fer transcamerounais	15.000	A/C 261; présélection: remise 15.3.63
TOTAL pages 1 et 2			20 PROJETS	34.023	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 20 projets	34.023	
154/F/CA/S 18.12.62	20.7.62 -	11.22.208 F/CA/40/62	Ecoles primaires et Collège de N'Gaoundéré	6.441	Prép.
	9.10.62 11.11.62	12.22.214 F/CA/42/62	Pont sur la Bénoué à Garoua	1.620	Prép.
	9.10.62 11.11.62	12.22.215 F/CA/47/62	Pont rail-route sur le Mungo	531	Prép.
189/F/CA/S	29.3.63 -	11.22.209 F/CA/39/62	Etudes hydro-géologiques Nord-Cameroun	920	En préparation
TOTAL			24 PROJETS	43.535	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
37/F/OC/S 14.9.1960	11.3.60 -	11.23.301 F/OC/18/58	Construction de formations pro- fessionnelles rurales	255	A/C 56: constr; M 31.5.61 lot 4: Rd 15.3.63 (lot 1-3,6) lot 5: Rd 14.12.61 lot 7: Rd 8.1.63 lot 8: Rd 4.12.63 lot 9: Rp 15.9.62 A/C 90: fourn.mat.; Rd 3.3.62 A/C 91: fourn.out.: Rp 18.9.62 Rd 15.10.62 (lot 2) (lot 1)
	11.3.60 -	11.23.302 F/OC/04-12/58	Construction de plusieurs bâti- ments concernant la santé publique (1ère tranche)	276	
45/F/OC/E 6.10.1960	11.3.60 22.5.60	12.23.301 F/OC/11/58	Développement de l'élevage bovin	179	L'achat de bétail effectué en régie
67/F/OC/S 23.3.1961	5.12.60 -	11.23.303 F/OC/12/59	Constructions sanitaires (2ème tranche)	312	A/C 137: constr; M 8.11.61 A/C 143: fourn.mob.; Rd 29.5.62
	5.12.60 -	11.23.304 F/OC/20/59	Hydraulique humaine: aménagement point d'eau	228	A/C 142: sources, puits; M 8.1.62
68/F/OC/E 17.3.1961	5.12.60 21.1.61	12.23.302 F/OC/22/59	Ponts sur pistes rurales	106	A/C 147: constr.ponts; M 8.1.62
	5.12.60 21.1.61	12.23.303 F/OC/24/59	Route Damara - Fort Sibut	1.054	Prep
	5.12.60 21.1.61	12.23.304 F/OC/26/59	Achat de matériel routier	962	A/C 116: fourn.mat.routier; Ms 6.11.62
83/F/OC/E 14.6.1961	14.3.61 18.5.61	12.23.306 F/OC/25/59	Centres et postes vétérinaires	370	A/C 165: constr.; M 17.8.62
TOTAL page 1			9 PROJETS	3.742	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	3.742	
89/F/OC/S 23.8.1961	30.6.61 -	11.23.305 F/OC/32/61	Etude globale de développement	30	Préétude achevée 15.4.62
100/F/OC/E 27.11.1961	14.3.61 18.5.61	12.23.305 F/OC/11/59	Développement de l'élevage bovin (2ème tranche)	626	Exécution en régie
113/F/OC/S 20.3.1962	9.11.61 -	11.23.306 F/OC/20/61	Hydraulique humaine (2ème tranche)	658	Prep
	9.11.61 -	11.23.307 F/OC/31/61	Constructions sanitaires (3ème tranche)	972	A/C 235; constr.bât.; Ap
	18.12.61 -	11.23.308 F/OC/28/61	Constructions scolaires	2.390	Prep
130/F/OC/S 8.5.1962	28.2.62 -	11.23.309 F/OC/37/61	Institut études agronomiques à Wakombo	1.236	Prep
135/F/OC/E 22.6.1962	28.2.62 13.4.62	12.23.307 F/OC/22/61	Ponts sur pistes rurales (2ème tranche)	1.094	Prep
178/F/OC/E-S 13.2.1963	9.11.62 15.12.62	12.23.308 F/OC/38/62	Route Bangui-Damara	1.264	Prép.
	19.12.62 -	11.23.310 F/OC/39/62	Route Bangui - M'Baiki (études)	105	Prép.
TOTAL			18 PROJETS	12.117	





31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
25/F/AC/S 1.4.1960	23.10.59 -	11.24.201 F/AC/04a/58	Construction de quatre maternités	81	Rd (Moroni) 18.12.62 A/C 15 constr. 4 mat.; Rp 18.12.61-6.9.62 Projet achevé
81/F/AC/E-S 19.9.1961	28.3.61 -	11.24.202 F/AC/01-02/58	Electrification Mutsamudu et Moroni	340	A/C 169: trav.fourn; Ms 21/23.8.62 20.11.62
	28.3.61 24.5.61	12.24.201 F/AC/05/59	Asphaltage de routes principales	1.146	A/C 191: trav.bit.; M. 3.7.62
	30.5.61 -	11.24.203 F/AC/09/60	Ecole ménagère de Mutsamudu	263	A/C 208: constr.; M 30.10.62
	30.5.61 -	11.24.204 F/AC/10/60	Formations sanitaires Mamoutzou et Fomboni	239	A/C 207: constr.; M 30.10.62
176/F/AC/E	9.11.62 15.12.62	12.24.202 F/AC/08/59	Digue de Mutsamudu	567	Prép.
TOTAL			6 PROJETS	2.636	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c) "	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
36/F/MC/S 4.10.1960	25.1.60 -	11.23.201 F/MC/04/58	Protection maternelle et infan- tile	457	A/C 77: constr; M 18.10.61 A/C 202: fourn.équ.; Ap
46/F/MC/E 25.10.1960	17.6.60 25.8.60	12.23.201 F/MC/05/58	Sortie Nord Brazzaville	851	A/C 75: trav.rout.; Rp 24.12.62
	17.6.60 25.8.60	12.23.202 F/MC/06/58	Pont Le Briz	244	A/C 76: constr.pont; M 16.8.61
	17.6.60 25.8.60	12.23.203 F/MC/10/58	Infrastructure routière et équipe- ment de la zone cacaoyère de la Sangha	1.216	A/C 78: ponts; M 6.12.61 A/C 79: hangars; M 18.12.61
47/F/MC/E 12.4.1961	21.6.60 11.8.60	12.23.204 F/MC/01/59	Construction de 2 nouveaux postes à quai dans le Port de Pointe-Noire	3.241	A/C 97: constr. 2 postes; M 20.1.62
111/F/MC/E-S 10.4.1962	9.11.61 -	11.23.202 F/MC/29/61	12 Cours complémentaires	1.567	Prep
	9.11.61 -	11.23.203 F/MC/35/61	Extension Lycée de Brazzaville	640	Prep
	18.10.61 10.12.61	12.23.205 F/MC/28/61	Achat 50 wagon grumiers	365	A/C 211: fourn.wag.; M
	18.10.61 10.12.61	12.23.206 F/MC/31/61	Passage de la vallée de Lefini	1.033	A/C 203: trav.rout.; Ap
	18.10.61 10.12.61	12.23.207 F/MC/32/61	Routes Pointe-Noire - Bas Kouilou et Pointe-Noire - Cabinda	1.904	A/C 204: trav.rout.; Ap Lot 1; M Lot 2 31.12.62
TOTAL page 1			10 PROJETS	11.518	

[illegible]

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
15/F/CI/E 25.5.1960	22.7.59 6.9.59	12.21.501 F/CI/18/58	Port de pêche à Abidjan (1ère Tranche)	600	A/C 44: constr.port pêche; M 18.4.61
59/F/CI/E 8.2.1961	14.9.60 21.11.60	12.21.502 F/CI/18/59	Port de pêche à Abidjan (2ème Tranche)	790	
16/F/CI/S 25.5.1960	22.7.59 -	11.21.501 F/CI/02a/58	Hydraulique humaine: points d'eau	1.090	A/C 45: For., puits; M 22.3.61 Rp 15.3.62 (barrages)
	22.7.59 -	11.21.502 F/CI/04/58	Création de cinq hôpitaux secon- daires	580	A/C 59: constr.; M 7.4.61 Rp 27.11.61-1.3.62 (3 hôp.)
26/F/CI/S 25.5.1960	13.11.59 -	11.21.503 F/CI/22/58	Construction de 60 écoles pri- maires	1.216	A/C 50: constr.; Projet achevé Rp 3.11.61 - 1.3.62
75/F/CI/E-S 15.6.1961	10.3.61 -	11.21.505 F/CI/36/59	Lotissement Cocody-Sud à Abidjan	1.620	A/C 237: constr.; ouv: 11.1.63
	10.3.61 20.4.61	12.21.505 F/CI/33/59	Aménagements routiers Boucle du Cacao	4.861	A/C 145: terrassem <sup>t</sup> ; M lots 1, 2 et 3: 20.3.62 M lots 4 et 5: 26.10.62
	10.3.61 20.4.61	12.21.506 F/CI/34/59	Aménagements routiers Région de Man	2.512	A/C 146: terrassem <sup>t</sup> ; M 20.3.62
	10.3.61 28.4.61	12.21.504 F/CI/02b/58 02a-31/59	Hydraulique humaine et pastorale	3.314	A/C 198: amén.points d'eau; M Lot 4 12.2.63
TOTAL			9 PROJETS	16.583	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	16.583	
112/F/CI/S 21.12.1961	9.11.61 -	11.21.506 F/CI/47/61	Collège de jeunes filles à Abidjan	1.612	Prep - Etude en cours
	9.11.61 -	11.21.507 F/CI/48/61	Ecole normale supérieure à Abidjan	871	Prep
	18.12.61 -	11.21.508 F/CI/45/61	Alimentation en eau: Ville Bouaké	1.580	A/C 217: trav.; Ap
127/F/CI/S 2.4.1962	28.2.62 -	11.21.509 F/CI/38/60	Institut Pasteur à Abidjan	1.053	Prep
139/F/CI/S 28.5.1962	10.5.62 -	11.21.510 F/CI/32/59	Camps de formation rurale	2.147	Prep
163/F/CI/E 13.12.62	9.10.62 18.11.62	12.21.507 F/CI/49/61	Liaison par faisceaux hertziens	2.431	Prép.
183/F/CI/E 25.1.1963	19.12.62 21.1.1963	12.21.508 F/CI/15/58	Développement production palmier à huile	4.659	Prép.
194/F/CI/S	29.3.63 -	11.21.511 F/CI/59/62	Etude en vue élaboration Plan 1964-1970	97	En préparation
TOTAL			17 PROJETS	31.033	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
5/F/SF/S 11.11.1959	28.5.59 -	11.24.301 F/SF/01/58	Travaux d'infrastructure Lotisse- ment du "Stade" à Djibouti	742	A/C 12: fourn.mat.; Rd déc.61 A/C 18: trav.; M 2.5.61 M 8.3.61
148/F/SF/E 18.1.1963	1.6.62 7.7.62	12.24.301 F/SF/02/61	Construction d'un poste pétrolier, port de Djibouti	513	Prép.
TOTAL			2 PROJETS	1.255	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
14/F/DA/S 10.2.1960	22.7.59 -	11.21.601 F/DA/01/58	Ecole d'infirmiers et infirmières à Cotonou	222	A/C 32: constr.; Rp 15.4.62 Projet achevé
	22.7.59 -	11.21.602 F/DA/02/58	Groupe hospitalier à Savalou	107	A/C 33: constr.; Rp 20.2.62 Projet achevé
	22.7.59 -	11.21.603 F/DA/03/58	Groupe hospitalier à Athiémé (Lokossa)	67	A/C 34: constr.; Rp 14.12.61 Projet achevé
41/F/DA/S 19.7.1960	11.3.60 -	11.21.604 F/DA/04/58	Construction d'un hôpital secon- daire à Parakou	594	A/C 71: constr.; M 23.6.61 A/C 126 à 130: fourn.; M
57/F/DA/S 6.10.1960	12.7.60 -	11.21.605 F/DA/14/59	Equipements de constructions pour la santé publique	87	A/C 131 à 136: fourn.; M
76/F/DA/E-S 12.6.1961	31.1.61 -	11.21.606 F/DA/12/59	Adduction d'eau Ouidah	275	A/C 194: forage; M 23.10.62 A/C 220: alim.eau; Ap
	31.1.61 21.3.61	12.21.601 F/DA/13/59	Route Togo - Nigeria	810	A/C 215: trav.rout.; Ap
78/F/DA/E 17.7.1961	22.3.61 12.6.61	12.21.602 F/DA/07-15/59	Palmeraies et huileries de palme	3.241	A/C 138: plant.; M 2.5.62 A/C 139: cadastrage; M 27.2.62 A/C 231: forage; Ap A/C 232: constr.logem.; Ap
97/F/DA/S 21.9.1961	20.7.61 -	11.21.608 F/DA/17/60	Création de points d'eau	2.046	A/C 182: puits, forages; Ms 23.10.62
TOTAL page 1			9 PROJETS	7.449	



31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	7.449	
109/F/DA/S 21.11.1961	18.10.61 -	11.21.609 F/DA/19-20/61	Prospection gisement de calcaire Arlan; prospection minière systé- matique	697	Etude en cours
131/F/DA/E 12.6.1962	28.2.62 2.4.62	12.21.603 F/DA/18/60	Route Comé-Dogbo	2.127	Prép
à fixer	31.1.61 -	11.21.607 F/DA/16/60	Lutte contre les trypanosomiasés animales	243	en préparation
180/F/DA/S  13.2.1963	19.12.62 -	11.21.610 F/DA/24a/62	Lycée mixte de Parakou	1.782	Prép.
	19.12.62 -	11.21.611 F/DA/24b/62	Cours secondaire de filles à Abomey	527	Prép.
	19.12.62 -	11.21.612 F/DA/24c/62	Eléments pour construction 20 écoles primaires et logements	162	Prép.
186/F/DA/E 13.2.1963	19.12.62 10.2.62	12.21.604 F/DA/21/61	Restauration des sols région Boukombe	1.094	Prép.
	19.12.62 21.1.633	12.21.605 F/DA/29/62	Superstructure port de Cotonou	1.863	Prép.
TOTAL			17 PROJETS	15.944	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
17/F/GA/S 27.4.1960	(16.9.59 2.10.62)	11.23.101 F/GA/01/58	Formations sanitaires	652	A/C 27: constr. 53 bâtiments Rp lot 1: 24.3.62 lot 7: 14.3.62 lot 8: 30.1.62
	16.9.59 -	11.23.102 F/GA/02/58	Construction d'une section commer- ciale à l'école professionnelle de Libreville	45	A/C 106: équipem. sect. commerc. Rp 21.3.62 A/C 201: fourn. équip <sup>t</sup> ; Ap A/C 254: fourn. form. sanit.; ouv. 29.3.63
44/F/GA/S 26.8.1960	11.3.60 -	11.23.103 F/GA/03/58	Construction de trois centres d'apprentissage	406	
55/F/GA/E 26.1.1961	28.7.60 13.11.60	12.23.101 F/GA/07/58	Route Kougouleu-Médouneu	2.431	A/C 112: trav. 1ère tranche; M 19.1.62 A/C 158: trav. 2è tr.; M 29.9.62
	28.7.60 13.11.60	12.23.102 F/GA/15/59	Route Ebel-NDjolé	1.621	A/C 164: constr.; M 28.9.62
93/F/GA/S 22.8.1961	20.7.61 -	11.23.104 F/GA/17/60	Formation professionnelle rapide à Libreville/Port Gentil	608	A/C 221: constr.; Ap lot 2 lot 1: M 7.2.63
	20.7.61 -	11.23.105 F/GA/18/60	Internats de 3 cours complémen- taires	336	A/C 200: constr.; M 23.11.62
	20.7.61 -	11.23.106 F/GA/19/60	Extension Lycée technique à Libreville	1.539	Prep
	20.7.61 -	11.23.107 F/GA/20abc/60	a) Ecole d'infirmiers Libreville b) Equip <sup>ts</sup> techn. formation sanitaire c) Maternité de Port Gentil	505	A/C 174: fourn. équip.; M (sauf lot 4) 25./28.5. + 13.7.1962
138/F/GA/S 22.6.1962	18.4.62 -	11.23.108 F/GA/09/59	Assainissement de Libreville (Quartier M'Batavea)	972	A/C 257: trav. assainissement; ouv. 22.4.63
TOTAL			10 PROJETS	9.115	

31.3.1963

[illegible]

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
91/F/GD/E-S 4.9.1961	30.5.61 -	11.26.101 F/GD/01-02/60	Adduction d'eau Point à Pitre, Gosier, St.François et Pompiroy	747	A/C 240: fourn.+ pose;ouv:15.2.63 A/C 241:gén.civ.;ouv:15.2.63
	30.5.61 21.7.61	12.26.101 F/GD/03/60	Route de sortie Nord de Pointe à Pitre	223	A/C 213: trav.rout.; M 29.11.62
134/F/GD/E 4.7.1962	28.2.62 6.4.62	12.26.102 F/GD/05/61	Extension du port de Pointe à Pitre	3.241	A/C 271: trav. port; remise 20.6.63
197/F/GD/S	29.3.63 -	11.26.102 F/MQ-GD/01b/62	Etude récupération des mangroves	188	En préparation
TOTAL			4 PROJETS	4.399	

31.3.1963

[illegible]

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
24/F/HV/S 27.4.1960	23.10.59 -	11.21.703 F/HV/11/58	Construction de 50 écoles pri- maires	1.115	A/C 49: constr.;Rp24.5./26.6.62 A/C 196: fourn.équipt;M18.7.62
30/F/HV/E 16.8.1960	21.12.59 13.2.60	12.21.701 F/HV/01/58	Aménagements hydro-agricoles dans l'Est-Volta: 3 barrages	300	A/C 46: constr. 3 barrages; Rp 8.9.61
	11.3.60 9.5.60	12.21.702 F/HV/16/58	Hydraulique humaine et pastorale: puits	365	90 puits: 4 marchés: 11.4.62 (A/C 67)
72/F/HV/E-S 17.3.1961	31.1.61 -	11.21.704 F/HV/23/59	Education rurale	2.025	A/C 193: fourn.oss.mét.; Ap A/C 234: constr.; Ap
	31.1.61 -	11.21.705 F/HV/31/59	Adduction d'eau (Koudougou, Ouahigouya et Kaya)	466	A/C 222: alim.eau; ouv! Ap
	31.1.61 8.3.61	12.21.703 F/HV/28-29/59	Barrage de terre	1.473	A/C 117: constr. 8 barrages; M 6.12.61
74/F/HV/E 13.6.61	10.3.61 28.4.61	12.21.704 F/HV/24/59	Conservation des sols	5.428	A/C 161: Prestations; M 30.6.62
103/F/HV/S 21.11.1961	(26.7.61) (18.4.62)	11.21.706 F/HV/33/61 34	Infrastructure et équipements sanitaires	3.765	Prep - Etudes en cours 25.9.61 A/C 233: constr.bât.; Ap
TOTAL			8 PROJETS	14.937	

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 8 projets	14.937	
147/F/HV/E 20.7.1962	8.6.62 15.7.62	12.21.705 F/HV/38/62	Construction 64 barrages ruraux	8.102	A/C 226: constr.; Ap
173/F/HV/S 20.12.1962	19.12.62 -	11.21.707 F/HV/36/62	Alimentation en eau et assainisse- ment de Ouagadougou	1.754	Prép.
188/F/HV/S	29.3.63 -	11.21.708 F/HV/35/62	Ecole Nationale d'Administration et atelier mécanographique	1.155	En préparation
TOTAL			11 PROJETS	25.948	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
8/F/MA/E 18.9.1959	28.5.59 22.7.59	12.24.101 F/MA/29/58	<u>Intervention d'urgence</u> Rétablissement des communications routières	1.620	Travaux effectués projet exécuté
	28.5.59 22.7.59	12.24.102 F/MA/29/58	<u>Intervention d'urgence</u> Rétablissement des communications ferroviaires	1.215	Travaux effectués projet exécuté
9/F/MA/S 22.6.1959	3.6.59 -	11.24.101 F/MA/03/58	Lycée de Diégo-Suarez	142	A/C 19: constr.; Rp 7.6.62 A/C 98: fourn. équip.; M lots 1 à 8 6.10.61 Lot 1 Rp 9.1.62 lot 9: 13.9.61
	3.6.59 -	11.24.102 F/MA/09/58	Collège classique et moderne de Majunga (Lycée)	102	A/C 20: constr.; Rp 30.4.62 A/C 98: fourn. équipem.; Rp 25.11.61
	3.6.59 -	11.24.103 F/MA/10/58	Collège de Tuléar (Lycée)	243	A/C 21: constr.; M 27.3.61 A/C 98: fourn. équip.; M Lots 1,4,5,6 Rp 29.1.62
	3.6.59 -	11.24.104 F/MA/11/58	Ecoles du 1er degré - construc- tion de 120 classes	162	A/C 13: fourn. éléments préfabr. M 3.11.60
	3.6.59 -	11.24.105 F/MA/18/58	Adduction d'eau à Diégo-Suarez	608	A/C 22: fourn. pose etc; Rp 24.10.62 A/C 23: trav. terr.; Rp 9.11.62
10/F/MA/E 24.2.1960	3.6.59 26.10.59	12.24.103 F/MA/05/58	Aménagement du Delta de l'Anony	1.620	A/C 155: aménagem.; M 18.5.62
	3.6.59 26.10.59	12.24.105 F/MA/25/58	Route d'Amboanio	365	A/C 24: aménagement route; Rp 24.3.62 projet achevé
TOTAL			9 PROJETS	6.077	



31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	6.077	
10/F/MA/E 24.2.1960 (suite)	3.6.59 26.10.59	12.24.104 F/MA/22/58	Aménagement de la Plaine de Tuléar	1.944	A/C 54: aménagem <sup>ts</sup> hydroagric.; M 12.5.61
19/F/MA/E 28.3.1960	30.9.59 5.12.59	12.24.106 F/MA/02/58	Développement de la production ani- male et introduction d'exploita- tions mixtes dans le district de Tsiroanomandidy	849	Exécution - en régie - en cours
	30.9.59 5.12.59	12.24.107 F/MA/13/58	Route Manakara-Farafangana	2.634	A/C 25: aménagem <sup>t</sup> route; M 10.4.61
38/F/MA/E 9.1.1961	12.7.60 12.10.60	12.24.108 F/MA/01/58	Allongement quai de commerce à Diégo-Suarez	1.216	A/C 118: constr.; M 4.12.61
	12.7.60 12.10.60	12.24.109 F/MA/21/58	Aménagements hydro-agricoles de la Soavina	561	A/C 104: aménagem <sup>ts</sup> ; M 17.11.61
82/F/MA/E-S 17.7.1961	14.3.61 -	11.24.106 F/MA/36/60	Construction d'un pavillon d'hos- pitalisation à Majunga	442	A/C 185: constr.; M 5.7.62 A/C 209: climatis.; M 10.1.63
	30.5.61 -	11.24.107 F/MA/35/60	Collège classique et moderne à Antsirabé(Lycée)	391	A/C 163: trav.constr.; M 28.5.62 A/C 276; équipem. ouv. 17.5.63
	30.5.61 -	11.24.108 F/MA/65/60	Protection Tananarive contre les crues	1.620	A/C 168: trav.; M 22.6.62
	14.3.61 12.6.61	12.24.110 F/MA/12b/58	Equipement routier d'Ankaizina	1.215	A/C 159: fourn.; Rp 4.9.62 et 17.9. A/C 189: fourn.buses mét.: Rp 20.11.62 A/C 228: constr.ponts; Ap
TOTAL			18 PROJETS	16.949	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 18 projets	16.949	
82/F/MA/E-S (suite) 17.7.1961	14.3.61 12.6.61	12.24.111 F/MA/12c/58	Mur d'accostage à Antsohihy	227	A/C 188: trav.; M 29.8.62
	14.3.61 12.6.61	12.24.112 F/MA/31/58	Route Vohemar - Sambava	3.686	A/C 170: projet + réalisation; M 15.11.62 A/C 264: aménagt.: 15.5.63 (remise)
	14.3.61 12.6.61	12.24.113 F/MA/32/58	Section routière Betsiboka - Kamoro	2.269	A/C 172: trav. routiers; M 27.6.62
92/F/MA/E 22.8.1961	30.5.61 21.7.61	12.24.114 F/MA/46/60	Jetée port de Tamatave	2.431	A/C 153: trav. maritimes; M 3.4.62
121/F/MA/S 29.3.1962	15.1.62 -	11.24.109 F/MA/15/58	Hôpital de Manakara	405	A/C 229: constr.; Ap
	15.1.62 -	11.24.110 F/MA/53/60	Hôpital de Fort-Dauphin	405	A/C 280: constr.; ouv. 13.6.63
129/F/MA/S 21.5.1962	28.2.62 -	11.24.111 F/MA/54/60 07/58 55 à 59/60 69/60	Infrastructure scolaire a) 6 cours complémentaires b) Lycée de Rabearivelo à Tanana- rive c) Collège normal d'Arivonimamo	1.029	études en cours A/C 255; constr. cours; ouv. 21.3.63
133/F/MA/E 5.7.1962	28.2.62 9.4.62	12.24.115 F/MA/41/60	Route Nationale 4 - Section Majunga-Kamoro	527	A/C 227: trav. rout.; M 6.3.63
	28.2.62 9.4.62	12.24.116 F/MA/71-74/60	Ponts sur la Sakeny et pont d'Ihosy	810	A/C 225: Pont Sakeny; Ap A/C 260: Pont Ihosy; ouv. 20.4.63
TOTAL			27 PROJETS	28.738	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 27 projets	28.738	
151/F/MA/E 1.10.1962	8.6.62 15.7.62	12.24.117 F/MA/43/60	Section Amboasary - Ranopiso de la R.N. 13	1.215	A/C 253 ; trav. rout. : ouv. 15.3.63
	8.6.62 15.7.62	12.24.118 F/MA/68/60	Route Andapa - Côte Est	5.550	A/C 265: aménagt; 15.5.63 (remise)
	8.6.62 15.7.62	12.24.119 F/MA/72/60	R.N. 4 - Reconstruction ouvrages d'art	1.074	Prép
160/F/MA/E 5.12.1962	20.7.62 10.9.62	12.24.120 F/MA/66/60	Aménagement du Bas-Mangoky	6.522	Prép.
	20.7.62 30.8.62	12.24.121 F/MA/70/60	Digue de protection de MORONDAVA	608	Prép.
	20.7.62 31.8.62	12.24.122 F/MA/75/60	Route de la SAKAY	1.742	Prép.
167/F/MA/E-S 28.1.1963	9.10.62 -	11.24.112 F/MA/82/60	Etablissements enseignement agri- cole	1.863	Prép.
	9.10.62 11.11.62	12.24.123 F/MA/28/62	Aménagements hydro-agricoles Laniera	1.191	Prép.
187/F/MA/E-S 21.2.1963	4.2.63 -	11.24.113 F/MA/96/62	Groupe scolaire à Tamatave	61	Prép.
	19.12.62 10.2.63	12.24.124 F/MA/42/60	R.N.7: réfection de 2 sections	1.560	Prép.
TOTAL			37 PROJETS	50.124	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 37 projets	50.124	
192/F/MA/S	29.3.63 -	11.24.114 F/MA/67/60	Assainissement Tananarive	527	En préparation
TOTAL			38 PROJETS	50.651	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
23/F/SN/S 29.6.1960	23.10.59 -	11.21.301 F/SN/03/58	Construction de quatre écoles saisonnnières d'agriculture (1 <sup>er</sup> tr.)	92	A/C 60: pt.mat.; Rp 14.6.62 A/C 61: 5 hang.; Rp 30.10.61 Projet achevé
	23.10.59 -	11.21.302 F/SN/15/58	Ambulance de Nioro	143	A/C 85: constr.; Rp 2.8.62 Projet achevé
	23.10.59 -	11.21.303 F/SN/16/58	Dispensaire anti-tuberculeux de Sikasso	47	A/C 68: constr.; Rp 12.10.61 Projet achevé
	23.10.59 -	11.21.304 F/SN/17/58	Maternité de Goundam	39	A/C 69: constr.; Pd 8.11.61 Projet achevé
39/F/SN/E 16.8.1960	11.3.60 8.5.60	12.21.301 F/SN/09/58	Hydraulique pastorale: aménagements de mares	142	Projet exécuté (A/C 30) (Rd: 12.5.61)
40/F/SN/S 16.8.1960	11.3.60 -	11.21.305 F/SN/02/58	Irrigation de la station du Col- lège techn. agric. de Katibougou	74	A/C 63: trav.fourn.; Rp 23.8.62 Projet achevé
	11.3.60 -	11.21.306 F/SN/11/58	Installation de presses à Karité	66	A/C 62: fourn.presses; Rp 27.3.62 A/C 61: 7 hang.mét.; Rp 30.10.61
51/F/SN/E 23.2.1961	5.12.60 21.1.61	12.21.303 F/SN/27/60	Aménagements rizicoles	1.650	A/C 120: trav.; M lot 1: 29.12.61 M lots 2 et 3: 15.1.62
	5.12.60 21.1.61	12.21.304 F/SN/28/60	Construction de points d'eau	932	A/C 108: puits, forages; M 11.11.61
52/F/SN/S 23.2.1961	12.7.60 19.12.60	11.21.308 F/SN/03b/58	Lutte contre la tuberculose	213	A/C 122: unités radiograph.; M 5.5.62
TOTAL			10 PROJETS	3.398	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 10 projets	3.39 <sup>a</sup>	
53/F/SN/S 7.11.1960	12.7.60 -	11.21.307 F/SN/23/59	Développement de la pêche au Moyen Niger	151	A/C 70:Centre Diré; Rd 8.11.61 A/C 84:Labor.hydrob.; Rp 17.7.62 A/C 92:mat.mob.; Rd 7.3.-10.7.62 A/C 93:fourn.3 aut.; Rd 8.11.61 A/C 94:fourn.emb.; Rp 11.4.62 A/C 95:fourn.emb.fluv.; "11.4.62 A/C 96:fourn.mat.scient.; b: Rd 10.5.62 a: Rd 10.10.61
54/F/SN/E 9.1.1961	12.7.60 19.10.60	12.21.302 F/SN/24/59	Route San-Mopti (Bitumage)	2.431	A/C 81:trav.rout.; M 1.7.61
77/F/SN/S 8.6.1961	10.3.61 -	11.21.309 F/SN/29/60	50 Ecoles saisonnières agricoles (2ème tranche)	1.488	Appel offres local pr transport A/C 115:fourn.hang.; Rp 4.8.62 A/C 124:fourn.50 véh.; M 14.12.61 A/C 148:fourn.mat.mob.; Rp 2.8.62 A/C 149:fourn.mat.agr.; Rp 26.7.62 A/C 162:trav.mont.etc. M 4.5.62 A/C 166:fourn.ciment; Rd 11.7.62
85/F/SN/S 6.7.1961	9.6.61 -	11.21.310 F/SN/25,39/61	Lycée et école normale instituteurs à Bamako (étude du projet)	61	Etudes terminées; projet achevé
104/F/SN/E 6.11.1961	26.7.61 27.10.61	12.21.305 F/SN/35b/61	Route Bougouni - Sikasso - Zégoua	5.064	A/C 218: Bitumage route; Ap
	26.7.61 27.10.61	12.21.306 F/SN/40/61	Abattoir frigorifique à Bamako	1.782	A/C 157: Concours pr réalisation Ap
TOTAL pages 1 et 2			16 PROJETS	14.375	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 16 projets	14.375	
110/F/SN/S 19.2.1962	18.10.61 -	11.21.311 F/SN/32e/61	Institut biologie humaine à Bamako	352	Prép
	18.12.61 -	11.21.312 F/SN/41/61	Institut d'économie rurale du Mali	365	A/C 224: constr.; Ap
155/F/SN/S 3.12.1962	20.7.62 -	11.21.313 F/SN/42/62	50 écoles saisonnières d'agricul- ture (3ème tranche)	1.944	Prép.
169/F/SN/E-S 18.12.1962	30.10.62 -	11.21.314 F/SN/47/62	Lycée et Ecole Normale de Bamako (Travaux - construction)	6.279	Prép.
	9.10.62 18.11.62	12.21.307 F/SN/35c/61	Route Segou-Bla-San	5.671	Prép.
	9.10.62 18.11.62	12.21.308 F/SN/44/62	Pont de Douna sur le Bani	1.256	Prép.
TOTAL			22 PROJETS	30.242	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
86/F/MQ/S 4.9.1961	30.5.61 -	11.26.301 F/MQ/01-02/60	Adduction d'eau du Nord (Atlantique et Caraïbes)	2.542	A/C 249: fourn. pose; ouv: 28.3.63 A/C 250: génie civ.; ouv: 28.3.63 A/C 251: 2 stat. traitem. 28.3.63
122/F/MQ/E 13.3.1962	18.12.61 5.2.62	12.26.301 F/MQ/03/61	Route Lamentin-Robert-Trinité	2.025	A/C 230: trav. rout.; ouv: 9.1.63
196/F/MQ/S	29.3.63	11.26.302 F/MQ/GD/01a/62	Etude récupération des mangroves	55	En préparation
TOTAL			3 PROJETS	4.622	



31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
34/F/MO/S 10.10.1960	12.7.60 -	11.21.201 F/MO/07-08/58	Constructions scolaires	1.496	<div> <div> Lots: 1: 17.5.61 2: 5.5.61 3: 2.6.61 </div> A/C 52: constr.scol.; A/C 114: fourn.équipem.; Rd </div>
	12.7.60 -	11.21.202 F/MO/12/58	Création de 50 puits de village	693	A/C 80: création puits; Rp 29.5.62
43/F/MO/E 10.10.1960	11.3.60 22.5.60	12.21.201 F/MO/21/58	Centre d'immunisation de bétail	154	A/C 53: constr.; M 14.4.61 projet achevé Rp 30.4.62
99/F/MO/E-S 3.10.1961	30.6.61 -	11.21.203 F/MO/30/60	Hôpital et école infirmiers à Nouakchott	2.009	A/C 223: constr.; Af A/C 270: fourn. mat.; ouv. 5.6.63
	30.6.61 18.8.61	12.21.202 F/MO/29/59	Aménagements agricoles Brakna	527	A/C 150: constr.barr.; Rp 19.6.62 Projet achevé
105/F/MO/E 21.11.1961	26.7.61 29.10.61	12.21.203 F/MO/31/60	Port de pêche Port Etienne	2.876	Prep
	26.7.61 29.10.61	12.21.204 F/MO/32/61	Wharf de Nouakchott	2.025	A/C 192: constr.wharf; M 19.2.63
159/F/MO/E 7.12.1962	20.7.62 27.5.62	12.21.205 F/MO/35/62	Aménagement hydro-agricole Est-Mauritanien	1.547	Prép.
	20.7.62 26.8.62	12.21.206 F/MO/41/62	Puits pastoraux Hodh oriental	1.009	Prép.
TOTAL			9 PROJETS	12.336	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
20/F/NI/S 27.4.1960	14.10.59 -	11.21.801 F/NI/30/58 F/NI/31/58 F/NI/32/58	Constructions scolaires	2.781	A/C 31: constr.; M 15.2./6.5.61 fourn.ossat.; Rp 31.3.62 A/C 41: constr.; M 23.5./12.6.61 fourn.ossat.; M 11.11.61 A/C 186: fourn.équip.; M 26.6.62
21/F/NI/E 11.5.1960	14.10.59 -	12.21.801 F/NI/01/58 F/NI/06/58 F/NI/26/58 F/NI/28/58	Création de points d'eau et de parcs et couloirs de vaccination	4.509	A/C 42: 1 <sup>è</sup> tranche (159 puits, 40 parcs): Rp 15.4.62 A/C 171: 2 <sup>è</sup> tr. (126 puits, 30 p.) M lots 1-5: 4.10.62/18.9./11.10. A/C 248: 3 <sup>è</sup> tr. (10 puits, 48 p.)
118/F/NI/S 1.6.1962	18.12.61 -	11.21.802 F/NI/55/61	100 Centres encadrement agri- cole	855	Prep
	18.12.61 -	11.21.803 F/NI/47/59 49-56-57/61	Infrastructure et équipement scolaire	4.907	Prep
172/F/NI/E 21.12.1962	9.10.62 18.11.62	12.21.802 F/NI/65/62	Amélioration axes routiers Niamey- Zinder et Takieta-Nigeria	11.578	Prép.
TOTAL			5 PROJETS	24.630	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
29/F/NC/S 14.7.1960	16.12.59 -	11.24.501 F/NC/02/58	Pavillon de pédiatrie et bloc opératoire à l'hôpital Nouméa	140	A/C 43:constr.pav.; Rp 18.6.62 <b>Projet achevé</b>
	16.12.59 -	11.24.502 F/NC/03/58	Dispensaire de Poindimié	38	A/C 107:constr.;Rp 9.7.62 <b>Projet achevé</b>
	16.12.59 -	11.24.503 F/NC/04/58	Ecoles autochtones de brousse	61	Marché de gré à gré passé (A/C 51)
	16.12.59 -	11.24.504 F/NC/06/58	Centre de formation professionnelle rapide à Nouville (Nouméa)	34	Travaux effectués en régie
141/F/NC/S 11.9.1962	18.4.62 -	11.24.505 F/NC/10a,b/62	Infrastructure scolaire	1.287	Prep
TOTAL			5 PROJETS	1.560	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
63/F/PO/S 12.4.1961	14.9.60 -	11.24.601 F/PO/02/59	Hôpital général à Papeete	2.474	Prep
<b>TOTAL</b>			<b>PROJETS</b>		

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
73/F/RE/E-S 3.7.1961	27.2.61 -	11.26.401 F/RE/01/60	Assainissement Saint Denis	697	A/C 281:trav.assain.;ouv.26.6.63
	31.1.61 16.3.61	12.26.401 F/RE/02/60	Route de Désenclavement des Hauts de Ste Rose	438	Prep
	31.1.61 16.3.61	12.26.402 F/RE/04/60	Route de Désenclavement du Hameau de Grand Ilet	547	Prep
170/F/RE/E 1.2.1963	9.10.62 15.11.62	12.26.403 F/RE/06/61	Aménagement du Bras de la Plaine	3.646	Prép.
TOTAL			4 PROJETS	5.328	

#4

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
33/F/SE/E 4.10.1960	25.1.60 19.4.60	12.21.101 F/SE/05/58	Aménagement routes de la Casamance	4.922	A/C 141: aménagem <sup>ts</sup> ; 7M Rp: 2 lots (1 lot en instance)
49/F/SE/S 9.1.1961	12.7.60 -	11.21.101 F/SE/02/58	Construction d'un hôpital à Saint-Louis	4.254	A/C 266: constr.; ouv.16.7.63 A/C 267: fourn.; ouv.16.7.63
50/F/SE/E 14.2.1961	12.7.60 21.10.60	12.21.102 F/SE/07/59	Construction d'un quai de pêche dans le port Dakar	661	A/C 86: quai de pêche + dragag. M 26.8.61
	(12.7.60) 19.12.60 25.11.60	12.21.103 F/FDM/SE/01/59	Dragages dans le port de commerce Dakar	1.884	
70/F/SE/E-S 14.3.1961	12.7.60 19.12.60	11.21.102 F/FDM/SE/03/59	Lutte contre la tuberculose	122	A/C 121: Camions radio équipés; M 10.1.62
	(12.7.60) 18.1.61 25.11.60	12.21.104 F/FDM/SE/02/59	Fourniture et pose de rails Dakar - Niger	1.813	A/C 99: rails; rails: Rd M boul.: 5.10.61 A/C 100: chantier soudure rails M 3.10.61
98/F/SE/S 22.8.1961	26.7.61 -	11.21.103 F/SE/11/61	Centre de transfusion sanguine à Dakar	203	A/C 187: fourn.mat.; M 8.10.62 camion labor.; Ap A/C 206: trav.bât.; M 6.9.62
107/F/SE/S 18.11.1961	18.10.61 -	11.21.104 F/SE/13/61	Institut supérieur de pédagogie à Dakar	891	A/C 268: constr.; ouv.9.5.63
114/F/SE/S 20.12.1961	24.11.61 -	11.21.105 F/SE/08c-d/59	Etude pour le développement de la riziculture dans la région de la Casamance	365	Prep
TOTAL page 1			9 PROJETS	15.115	

31.8.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	15.115	
114/F/SE/S (suite) 20.12.1961	18.12.61 -	11.21.106 F/SE/14/61	Ecole Nationale des cadres ruraux à Bambey	506	A/C 258: constr.; ouv.16.4.63
126/F/SE/S 1.6.1962	28.2.62 -	11.21.107 F/SE/08abgh/59	Equipement rural Casamance	1.758	Prep
140/F/SE/E-S 8.6.1962	18.4.62 -	11.21.108 F/SE/16a/62	Etudes routières	1.094	Prep
	18.4.62 -	11.21.109 F/SE/17/62	Constructions scolaires	3.569	A/C 263: constr. remise 1.4.63
	18.4.62 4.6.62	12.21.105 F/SE/16b/62	Infrastructure routière: travaux	5.266	Prep
145/F/SE/S 22.8.1962	8.6.62 -	11.21.110 F/SE/08e/59	Centre de recherches zootechniques de Kolda	352	Prep
	8.6.62 -	11.21.111 F/SE/18/62	Centre formation professionnelle à Dakar	764	Prep
156/F/SE/E 20.9.1962	20.7.62 24.8.62	12.21.106 F/SE/04/58	Route N'Gatch-Birkelane	713	A/C 242: trav.rout.; Ap
	20.7.62 24.8.62	12.21.107 F/SE/20/62	Route St.Louis-Rosso-R.Toll	3.646	A/C 243: trav.rout.; ouv:10.4.63
	20.7.62 24.8.62	12.21.108 F/SE/21/62	Route Bakel-Kidira	1.823	Prep
TOTAL			19 PROJETS	34.606	

### Financement et Exécution

## PROJETS



31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
18/F/TC/S 27.4.1960	16.9.59 -	11.23.401 F/TC/04/58	Reconstruction de formations sani- taires (1ère tranche)	1.211	A/C 35: constr. form. san.; M: 24.3.61
	16.9.59 -	11.23.402 F/TC/06a/58	Extension du Centre de formation professionnelle à Ba-Illi	89	A/C 39: constr. dort.; M 12.6.61 A/C 55: fourn. lit.; M 17.7.61
32/F/TC/E 13.8.1960	11.3.60 26.5.60	12.23.401 F/TC/03/58	Hydraulique pastorale et villa- geoise: Construction puits	2.977	A/C 36: 60 puits past.; Rd 25/276.62 A/C 38: 125 " vill.; M 11.3.61
35/F/TC/S 19.7.1960	11.3.60 -	11.23.403 F/TC/02a/58	Assainissement du bassin St-Martin à Fort-Lamy	1.014	A/C 37: trav. Assainissement M Lots 2-3: 31.5.61 Lot 4: Rp 2.10.62 lot 3: Rp 11.1
	11.3.60 -	11.23.404 F/TC/05/58	Reconstruction de 50 écoles de brousse	912	A/C 35: constr. écoles; M 24.3.61 A/C 113: fourn. équipem.; M 20.10.61
56/F/TC/S 26.9.1960	12.7.60 -	11.23.405 F/TC/04a/59	Reconstruction de formations sani- taires (2è tranche - 65 unités di- vers)	1.864	A/C 47: constr. form. san.; M: lots 1-4: 24.3.61 A/C 110: fourn. équ.; M 30.10.61
84/F/TC/S 20.7.1961	30.5.61 -	11.23.406 F/TC/04bc/59	Formations sanitaires: a) Hôpital de Fort-Lamy; b) Hôpital de Moundou	1.878	a) A/C 190: constr.; (1) b) A/C 219: constr.; Ap
95/F/TC/S 23.8.1961	20.7.61 -	11.23.407 F/TC/13/61	Formations sanitaires (3è tranche - 36 unités divers)	719	A/C 167: trav. constr.; 4M: 14.8.62
	26.7.61 -	11.23.408 F/TC/09/59	Centre de formation professionnelle et technique à Fort-Lamy	539	Prep
102/F/TC/E 11.9.1961	20.7.61 31.8.61	12.23.402 F/TC/10-11/60	Routes de Farcha et de Chagoua- Olea	648	A/C 156: trav. constr.; M 26.2.62
TOTAL page 1			10 PROJETS	11.851	(1) M 2.2.63

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 10 projets	11.851	
132/F/TC/E 21.6.1962	28.2.62 2.4.62	12.23.403 F/TC/12a/61	Hydraulique pastorale et forages	1.746	A/C 238: 116 sondages; Ap A/C 239: 61 puits Ap
	28.2.62 6.4.62	12.23.404 F/TC/14/61	Route Fort-Lamy - Massaguet	1.175	A/C 244: trav.rout.; Ap
143/F/TC/E 21.6.1962	18.4.62 3.6.62	12.23.405 F/TC/18/62	Aménagement de la route Massaguet - Bir Garat	689	A/C 245: trav.rout.; Ap
149/F/TC/E 21.9.1962	8.6.62 15.7.62	12.23.406 F/TC/20/62	Route Moundou-Kelo-Pala	3.038	Prep
158/F/TC/E 17.10.1962	20.7.62 24.8.62	12.23.407 F/TC/15/61	Route Fort-Archambault-Doba	4.861	Prep
182/F/TC/S 12.2.1963	15.1.63 -	11.23.409 F/TC/22/62	Programme de sondages hydro- géologiques dans les cuvettes lacustres du lac Tchad	138	Prép.
190/F/TC/S	29.3.63 -	11.23.410 F/TC/19/62	Hôpital Fort-Archambault	1.458	En préparation
TOTAL			17 PROJETS	24.956	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
6/F/TO/E 25.3.1960	28.5.59 23.7.59	12.22.101 F/TO/01a/58	Modernisation du Chemin de Fer	294	A/C 66: fourn.20 wag. Rd1.10.62 A/C 72: équipem <sup>t</sup> s freins; M: 11.12.61
	28.5.59 23.7.59	12.22.102 F/TO/02/58	Electrification des grues du wharf de Lomé	165	A/C 40: électr.grues; Projet Rp 15.3.-24.3.62 achevé
7/F/TO/S 25.3.1960	28.5.59 -	11.22.101 F/TO/04/58	Construction d'une maternité à Anecho	30	A/C 28: constr.mat.; Rp 22.12.61 Projet achevé
	28.5.59 -	11.22.102 F/TO/05/58	Construction d'une maternité et d'un pavillon hosp. à Palimé	90	A/C 29: constr.mat.; Rp 22.12.61 Projet achevé
	28.5.59 -	11.22.103 F/TO/03/58	Construction de 10 écoles pri- maires	81	A/C 73: fourn.hangars; Rp 28.11.61 A/C 111: trav.constr.; M 27.2.62
61/F/TO/S 21.11.1960	14.9.60 -	11.22.104 F/TO/07/59	20 écoles primaires	82	A/C 74: fourn.hangars; Rp 28.11.61 A/C 83: fourn.équip.scol.; 3.10.62 - marché gré à gré
	14.9.60 -	11.22.105 F/TO/10-12/59	Lycée et école d'administration à Lomé	2.127	A/C 154: constr.; M 12.7.62
	14.9.60 -	11.22.106 F/TO/11/59	Assainissement de Lomé (1 <sup>è</sup> tranche)	835	A/C 152: assainissem <sup>t</sup> ; M 26.6.62
66/F/TO/E 8.2.1961	10.10.60 18.12.60	12.22.103 F/TO/01b/58	Substitution de rails	1.500	A/C 87: fourn.rails; M rails: 27.12.61 boul.: 31.1.62 A/C 88: 2 locodr.; M 23.10.61
TOTAL			9 PROJETS	5.204	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	5.204	
79/F/TO/S 1.6.1961	22.3.61 30.4.61	12.22.104 F/TO/14-15/59	Routes Badoua - Atakpamé et Palimé - Atakpamé	2.836	Prep - Etudes achevées:21.6.62
88/F/TO/S 22.8.1961	30.6.61 -	11.22.107 F/TO/24/61	Etudes de développement régional (région Akposso)	20	Etudes en cours
108/F/TO/S 21.11.1961	18.10.61 -	11.22.108 F/TO/22ab/61	5 cours complémentaires 20 écoles primaires	1.349	A/C 210: fourn.ossatures; Ap A/C 259: constr. 5 cours; ouv. 18.4.63
128/F/TO/S 17.5.1962	28.2.62 -	11.22.109 F/TO/22c/60	Ecole nationale d'agriculture	632	Prep
157/F/TO/E 1.10.1962	20.7.62 24.8.62	12.22.105 F/TO/20d/60	Route Aflao-Hilakondji	1.661	Prep
168/F/TO/S 4.12.1962	9.11.62 -	11.22.110 F/TO/08-09/59	Ecole d'infirmiers et maternité de Lomé	968	en préparation
179/F/TO/S 1.2.1963	19.12.62 -	11.22.111 F/TO/23/60	Alimentation eau à Lomé	677	Prép.
	19.12.62 -	11.22.112 F/TO/25/62	Aide d'urgence : Achat de 2 niveleuses	61	A/O 278; 2 niveleuses;ouv.2.5.63
TOTAL			17 PROJETS	13.408	

31.3.1963

Financement et Exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
65/F/CI-HV/E 12.4.1961	14.9.60 21.11.60	12.29.102 F/CI-HV/29-30/ 59	Modernisation du Chemin de Fer Abidjan - Niger	2.010	A/C 102: mat.roul.; lots 1-6: M 30.10.61/17.1.62 A/C 103: modernisation ponts; M 30.10.61
<p style="text-align: right;"><u>Groupements d'Etats</u> : C O N G O (Brazzaville) G A B O N</p> <p style="text-align: right;"><u>Financement et Exécution</u></p>					
174/F/MC-GA/E	9.11.62 15.12.62	12.29.103 F/AFC/05/61	Liaisons par faisceaux hertziens	3.160	en préparation

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
120/CA-NI-TC/S 9.3.1962	17.1.62 -	11.29.101 F/CA/26/61 F/NI/58/61 F/TC/16/61 (FAMA projet n° 15)	Campagne conjointe contre la peste bovine	1.972	A/C 173: fourn.véh.TC; M:14.5.62 A/C 176: véh. CA; M 30.6.62 A/C 177: mat. CA; M 30.6.62 A/C 178: camp <sup>t</sup> CA; M 30.6.62 A/C 179: véh. NI; lot1 Rp 6.9.62 A/C 180: mat. NI; lot2 M: 8.9.62 A/C 181: mat. TC; M 13.6.62
TOTAL			PROJETS		

R E C A P I T U L A T I O N

31.3.1963

PAYS OU TERRITOIRE	Nombre de projets	Montant (000 u/c)
CONGO (Léopoldville)	12	11.676
BURUNDI	9	2.593
RWANDA	10	4.844
T O T A L	31	19.113

# R E C A P I T U L A T I O N

Financement et Exécution

54/

PAYS OU TERRITOIRE	Nombre de Projets	Montant (000 u/c)
ALGERIE	9	20.427
CAMEROUN	24	43.535
CENTRAFRIQUE	19	12.417
COMORES	6	2.636
CONGO	14	14.819
COTE D'IVOIRE	17	31.033
COTE FRANÇ.SOMALIS	2	1.255
DAHOMEY	17	15.944
GABON	13	12.866
GADELOUPE	4	4.399
GUYANE	1	2.005
HAUTE-VOLTA	11	25.948
MADAGASCAR	38	50.651
MALI (EX-SOUDAN)	22	30.242
MARTINIQUE	3	4.622
MAURITANIE	9	12.336
NIGER	5	24.630
NOUVELLE-CALEDONIE	5	1.560
POLYNESIE	1	2.474
REUNION	4	5.328
SAINT PIERRE ET MIQUELON	1	3.545
SENEGAL	19	34.606
TCHAD	17	24.956
TOGO	17	13.408
Groupement d'Etats	3	7.142
T O T A L	281	402.784



31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
4/I/SI/S 18.12.1959	(17.6.59) 17.5.61)	11.31.001 I/SI/03/58	Construction d'un nouvel hôpital à M o g a d i s c i o	2.150	A/C 14: constr.; Rp 11.8.62 A/C 212: équipem.; Ap
96/I/SI/E 13.11.1961	26.7.61 27.10.61	12.31.001 I/SI/05/61	Fourniture de 70 pompes	490	(A/C 199: caduc) A/C 279; fourn.pompes: ouv.
	26.7.61 27.10.61	12.31.002 I/SI/06/61	Route Afgoi-Scialambot (ex-Vittorio d'Africa)	2.100	A/C 183: trav.rout.; Ap
106/I/SI/S 30.10.1961	26.7.61 -	11.31.002 I/SI/04/61	Etude préliminaire d'un plan géné- ral de développement	20	Etudes en cours: 30.10.61
(Pour mémoire:	Décision spéciale du Conseil (77e session du 23./24.7.62)		Intervention d'urgence - Aide spéciale - Achat de matériel rou- tier pour réfections de routes en- dommagées par inondations en 1961	210	A/C 246: fourn.eng.rout.; Ap sur Budget de la Commission de la Communauté Economique Européenne)
TOTAL			4 PROJETS	4.760	

Financement et Exécution

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
27/N/NG/S 6.5.1960	(7.12.59) 11.1.60	11.41.001 N/NG/03/58	Station agricole expérimentale de Manokwari	2.026	A/C 26: constr.; M 22.2.61 A/C 16 et 17: conduite d'eau et ligne haute tension; Rp 1.2.62 A/C 144: équipt.; 2/3 Rp
	2.3.60 -	11.41.002 N/NG/01/58	Recherches démographiques	655	Recherches arrêtées. Rapport final en préparation.
	2.3.60 -	11.41.003 N/NG/02/58	Mission de recherches géologiques	4.737	A/C 105: four. bateau expéd.; Rp 5.6.62 Recherches arrêtées. Rapport final en préparation
64/N/NG 4.12.1960	14.9.60 -	11.41.004 N/NG/05/59	Centre médical à Hollandia	40	A/C 216: constr.; Ouv: 30.10.62 aucun soumissionnaire; projet abandonné
TOTAL			4 PROJETS	7.458	

31.3.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
181/N/SU/S	8.1.63 -	11.41.101 N/SU/04/62	Ecoles primaires	799	Prép.
	8.1.63 -	11.41.102 N/SU/11/62	Marché central à Paramaribo	1.326	
TOTAL			2 PROJETS	2.125	